

ГИП, заказчик, шифр и наименование работы	Сроки выполнения начало/конец		Трудозатраты отдела, чел. - час						Фактический процент использо- вания трудозатрат
	по контракту	предпола- гаемые	Всего		Текущий год				
			Измененный бюджет	Текущий бюджет	Всего	Списано	В т.ч. в отчетном месяце	Остаток	
2449-3499-F-1.3 Дополнительные работы, связанные с добавлением Водоблока №2	17.09.2012 17.11.2012	17.09.2012 15.09.2013	-	90,8	90,8	90,8	-	-	100,0
2449-3499-F-10 Участок эстакады вдоль кв.16 до тит.058.	02.02.2012 03.12.2012	02.02.2012 30.09.2013	130,0	170,0	30,0	30,0	-	-	100,0
2449-3499-F-11 Участок эстакады вдоль тит.058.	02.02.2012 03.12.2012	02.02.2012 30.09.2013	130,0	184,4	30,0	30,0	-	-	100,0
2449-3499-F-13 Участок эстакады от тит. 054 до тит. 124/6	03.05.2012 30.03.2013	02.03.2012 30.09.2013	150,0	216,5	56,5	56,5	-	-	100,0
2449-3499-F-14.3 Участок эстакады до тит. 054 в кв.7. Технологическая и монтажная часть	02.03.2012 15.03.2013	01.07.2011 30.09.2013	100,0	100,0	0,5	0,5	-	-	100,0
2449-3499-F-16 Участок эстакады вдоль тит. 046.	02.03.2012 30.01.2013	02.08.2011 30.09.2013	400,0	642,1	17,2	17,2	-	-	100,0
2449-3499-F-17.3 Участок эстакады кв. 11 от тит. 124/10 к тит. 072/4. Технологическая и монтажная часть.	30.06.2011 30.10.2011	01.12.2011 30.09.2013	340,0	572,7	225,3	225,3	8,4	-	100,0
2449-3499-F-18 Участок эстакады кв.18, длина трассы 750 м,	03.05.2012 30.01.2013	03.03.2012 30.09.2013	150,0	161,8	50,0	50,0	-	-	100,0
2449-3499-F-2.2 Участок вдоль кв.26 до узла ввода в тит.013. Технологическая и монтажная часть.	16.08.2011 05.07.2012	01.05.2011 30.07.2013	250,0	232,5	100,0	100,0	-	-	100,0
2449-3499 Разработка рабочей документации объектов общезаводского хозяйства первой очереди строительства пуск. комплекса 1Б "Комплекса НП и НХЗ" в г. Нижнекамске.	15.03.2011 05.05.2013	07.03.2011 30.10.2013	140,0	642,1	465,5	465,5	188,5	-	100,0
В том числе:									
2449-3499-W2 Корректировка РД.	01.05.2013 05.05.2013	01.05.2013 30.10.2013	-	462,5	462,5	462,5	188,5	-	100,0

ГИП, заказчик, шифр и наименование работы	Сроки выполнения начало/конец		Трудозатраты отдела, чел. - час						Фактический процент использования трудозатрат
	по контракту	предполагаемые	Всего		Текущий год				
			Измененный бюджет	Текущий бюджет	Всего	Списано	В т.ч. в отчетном месяце	Остаток	
2449-3972 Выполнение предварительного генерального плана Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов с увеличением мощности Комплекса до 14 млн.тонн в год.	01.11.2012 15.02.2013	17.10.2012 30.06.2013	338,4	417,8	224,6	224,6	-	-	100,0
В том числе:									
2449-3972-В Предварительный генплан Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов с увеличением мощности Комплекса до 14 млн.тонн нефти в год.	01.11.2012 15.02.2013	01.11.2012 30.06.2013	338,4	417,8	224,6	224,6	-	-	100,0
2449-94162А Разработка проектной документации и сопровождение в Главгосэкспертизе РФ для получения положительного заключения по несданным в эксплуатацию объектам этапа 1А1 ОАО "ТАНЕКО"	01.10.2013 31.12.2013	01.10.2013 31.12.2013	450,0	450,0	450,0	-	-	450,0	-
2449-94163А Корректировка проектной документации этапа 1Б ОАО "ТАНЕКО"	01.10.2013 28.02.2014	01.10.2013 28.02.2014	1 500,0	1 500,0	914,0	-	-	914,0	-
2449-95002 Рабочее проектирование привязки технологических объектов этапа 1В, рабочая документация объектов ОЗХ.	01.10.2013 31.12.2015	01.10.2013 31.12.2015	44 107,0	44 107,0	4 944,8	-	-	4 944,8	-
В том числе:									
2449-95002-А Рабочее проектирование привязки технологических объектов этапа 1В, рабочая документация объектов ОЗХ. Этап 1.3.	01.10.2013 31.12.2015	01.10.2013 31.12.2015	34 107,0	34 107,0	3 823,8	-	-	3 823,8	-

ГИП, заказчик, шифр и наименование работы	Сроки выполнения начало/конец		Трудозатраты отдела, чел. - час						Фактический процент использования трудозатрат
	по контракту	предполагаемые	Всего		Текущий год				
			Измененный бюджет	Текущий бюджет	Всего	Списано	В т.ч. в отчетном месяце	Остаток	
2449-95002-В Рабочее проектирование привязки технологических объектов этапа 1В, рабочая документация объектов ОЗХ. Этап 1.4.	01.10.2013 31.12.2015	01.10.2013 31.12.2015	4 000,0	4 000,0	448,6	-	-	448,6	-
2449-95002-С Рабочее проектирование привязки технологических объектов этапа 1В, рабочая документация объектов ОЗХ. Этап 1.5.	01.10.2013 31.12.2015	01.10.2013 31.12.2015	6 000,0	6 000,0	672,4	-	-	672,4	-
Итого по заказчику:			51 335,3	53 054,8	7 612,7	1 303,9	196,9	6 308,8	
Итого по ГИПу:			66 985,3	68 704,8	19 303,7	1 303,9	196,9	17 999,8	
Подорожник К.С.									
СНС 'Лавалин'									
2180-3757 Проект разработки Харьягинского месторождения III очередь Модернизация центральных производственных сооружений.	29.06.2011 19.12.2013	01.07.2011 28.01.2014	8 419,0	10 651,3	4 739,8	2 976,2	917,0	1 763,6	83,4
В том числе:									
2180-3757-А Проектная документация.	29.06.2011 19.12.2012	01.07.2011 19.12.2013	8 419,0	8 419,0	3 645,0	1 881,4	917,0	1 763,6	79,0
2180-3757-В Проект разработки Харьягинского месторождения III очередь Модернизация центральных производственных сооружений. Рабочая документация.	29.06.2011 19.12.2013	01.07.2011 28.01.2014	15 731,5	15 731,5	6 588,9	5 383,0	84,0	1 205,9	92,3
В том числе:									
2180-3757-В-2 Проект разработки Харьягинского месторождения III очередь Модернизация центральных производственных сооружений. Рабочая документация.	29.06.2011 19.12.2013	01.07.2011 28.01.2014	15 731,5	15 731,5	6 588,9	5 383,0	84,0	1 205,9	92,3

ГИП, заказчик, шифр и наименование работы	Сроки выполнения начало/конец		Трудозатраты отдела, чел. - час						Фактический процент использо- вания трудозатрат
	по контракту	предпола- гаемые	Всего		Текущий год				
			Измененный бюджет	Текущий бюджет	Всего	Списано	В т.ч. в отчетном месяце	Остаток	
2180-3757 Проект разработки Харьягинского месторождения III очередь Модернизация центральных производственных сооружений.	29.06.2011 19.12.2013	01.07.2011 28.01.2014	8 419,0	10 651,3	4 739,8	2 976,2	917,0	1 763,6	83,4
В том числе:									
2180-3757-Е Дополнительный объем работ (от SNC Lavalin Кройдон).	27.08.2012 30.05.2013	27.08.2012 02.08.2013	-	2 232,3	1 094,8	1 094,8	-	-	100,0
Итого по заказчику:			24 150,5	26 382,8	11 328,7	8 359,2	1 001,0	2 969,5	
Итого по ГИПу:			24 150,5	26 382,8	11 328,7	8 359,2	1 001,0	2 969,5	
Итого:			118 356,6	123 437,9	43 669,1	16 200,2	1 661,9	27 468,9	