

ОТДЕЛ: АСО\_3 2- 2013

УТВЕРЖДАЮ

КВАРТАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (руб.)

2 430 000,00

СУММА ПЛАНА (руб.)

5 071 568,68

ЗАГРУЗКА (%)

208,71

Всего по месяцам			Итого за квартал
Апрель	Май	Июнь	
569 955,11	-	-	569 955,11

Начальник ППС

Корноухова  
Л.В.

Заказчик, объект, наименование работ	Полная стоимость, руб.	Объем на текущий год, руб.	План на квартал, руб.	Фактическое выполнение по месяцам.руб.		
				Сумма и подпись ГИПа		
	Срок по внутреннему графику	Остаток до конца		Апрель	Май	Июнь
<b>АРОНЧИК Э.М.</b>						
<b>ОАО 'Победа ЛСР'</b>						
117-5733_П_1-2 (от 20.11.2012) Стр-о нового завода на импортном оборудовании ОАО 'Победа ЛСР'. Технологические решения. Генеральный план и	2 321 053,34 25.05.2013	2 321 053,34 2 321 053,34	2 321 053,34	-	-	-

Заказчик, объект, наименование работ	Полная стоимость, руб.	Объем на текущий год, руб.	План на квартал, руб.	Фактическое выполнение по месяцам.руб.		
				Сумма и подпись ГИПа		
	Срок по внутреннему графику	Остаток до конца		Апрель	Май	Июнь
транспорт. Архитектурно-строительные решения. Инженерные и др. разделы согласно п. 1.3 настоящего договора.						
<b>МАСЛОВ В.А.</b>						
<b>ООО 'Мастерская архитектора О.Гридасова'</b>						
334-5662 (от 13.10.2010) Комплекс из трех 25-этажных жилых домов и торгово-офисных зданий с подземными автостоянками по адресу: г.Красногорск, мкр.Южный, вл.10,11,12.	1 089 918,26 25.05.2013	544 959,13 544 959,13	544 959,13	544 959,13	-	-
334-5662_P-06 (от 25.08.2011) Комплекс из трех 25-этажных жилых домов и торгово-офисных зданий с подземными автостоянками по адресу: М.О., Красногорск, мкр.Южный, 10,11,12. Корпус А. Конструктивные и архитектурные чертежи жилой части (3-15 этажи).	1 185 922,54 26.07.2012	1 185 922,54 1 185 922,54	1 185 922,54	-	-	-
<b>ООО 'Сватстрой'</b>						
376-5370К_200P-2 (от 09.01.2013) Фитнес-клуб с бассейном.	922 033,90 11.05.2013	922 033,90 522 033,90	522 033,90	-	-	-

Заказчик, объект, наименование работ	Полная стоимость, руб.	Объем на текущий год, руб.	План на квартал, руб.	Фактическое выполнение по месяцам.руб.		
				Сумма и подпись ГИПа		
	Срок по внутреннему графику	Остаток до конца		Апрель	Май	Июнь
пристройка к адм. зданию по адресу: Москва, 1-й Колобовский пер. вл. 4-6. Коррект. проектной док. по архит.-строи. объекту.						
<b>ЗАО 'Строй-Инвест'</b>						
77-5713_A-05 (от 02.10.2012) АН за капитальным ремонтом объекта по адресу: Керамический пр. 59, стр.2. Февраль 2007.	14 169,49 23.02.2013	14 169,49 14 169,49	14 169,49	-	-	-
<b>ПЛУГИН В.А.</b>						
<b>ОАО "Главстрой"</b>						
165-5769-3 (от 01.11.2012) Пр-я база стройиндустрии в г. Усть-Лабинск, Краснодарского края. Обоснование инвестиций.	301 912,29 25.04.2013	301 912,29 301 912,29	301 912,29	-	-	-
<b>ХЕЙФЕЦ Я.Ю.</b>						
<b>ЗАО 'Северные Ворота'</b>						
105-5732_P-5 (от 18.01.2012) Павильон N11 выставочного комплекса 'Экспоцентр' по адресу: 1-ый Красногвардейский проезд, владение 1. Конструктивные	304 348,00 25.04.2013	252 174,09 22 174,09	22 174,09	22 174,09	-	-

Заказчик, объект, наименование работ	Полная стоимость, руб.	Объем на текущий год, руб.	План на квартал, руб.	Фактическое выполнение по месяцам.руб.		
				Сумма и подпись ГИПа		
	Срок по внутреннему графику	Остаток до конца		Апрель	Май	Июнь
чертежи с 1-4 этаж.						
105-5732_P-6 (от 18.01.2012) Павильон N11 выставочного комплекса 'Экспоцентр' по адресу: 1-ый Красногвардейский проезд, владение 1. Конструктивные чертежи с 5 по 13 этаж.	456 522,00 10.06.2013	456 522,00 156 522,00	156 522,00	-	-	-
105-5732_P_20 (от 10.01.2013) Павильон №11 выставочного комплекса "Экспоцентр" по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, вл.1. Расчеты железобетонных несущих конструкций. Выполняет ЗАО НПКТБ "Оптимизация"	22 500,00 18.04.2013	22 500,00 2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-
<b>ЗАО 'Северная башня'</b>						
38-5517_A1-2 (от 20.02.2012) Адм.здание со встроенной многоэтажной а/стоянкой (блоки 19-2 и 19-3) на уч.N19 ММДЦ 'Москва-Сити'. Авторский надзор в III квартале 2006 г. за стр-вом блока 19-2.	303 776,73 22.09.2013	1 323,77 0,01	0,01	-	-	-
38-5517_A1-3 (от 20.02.2012) Адм.здание со встроенной многоэтажной а/стоянкой (блоки 19-2 и 19-3) на уч.N19 ММДЦ 'Москва-Сити'. Авторский надзор в IV	223 755,13 18.05.2013	188 332,79 321,89	321,89	321,89	-	-

Заказчик, объект, наименование работ	Полная стоимость, руб.	Объем на текущий год, руб.	План на квартал, руб.	Фактическое выполнение по месяцам.руб.		
				Сумма и подпись ГИПа		
	Срок по внутреннему графику	Остаток до конца		Апрель	Май	Июнь
квартале 2006 г. за стр-вом блока 19-2.						