

П Е Р Е Ч Е Н Ь
незавершенной продукции на 01.05.2014г.

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
1 Б.Н.Толмачев						
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
5-002/1/Д11	КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОАО "УРАЛКАЛИЙ". ВЕРХНЕКАМСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ. УСТЬ-ЯЙВИНСКИЙ РУДНИК. ОБЩИЕ РЕШЕНИЯ ПО РУДНИКУ. ПОВЕРХНОСТНЫЙ КОМПЛЕКС.	30.05.2014	200 640 977,00	59 287 987,43	5 144 664,29	09.06.2014
5-002/1Д9-ПД	КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОАО "УРАЛКАЛИЙ". ВЕРХНЕКАМСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ. УСТЬ-ЯЙВИНСКИЙ РУДНИК. ОБЩИЕ РЕШЕНИЯ ПО РУДНИКУ. ПОВЕРХНОСТНЫЙ КОМПЛЕКС.	31.03.2014	13 738 030,00	9 661 128,57		10.04.2014
5-002/Д2-2	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ. ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.	30.03.2015	225 164 809,00	76 436 446,64	3 565 971,05	09.04.2015
	Итого по заказчику: ОАОУРАЛКАЛИЙ		439 543 816,00	145 385 562,64	8 710 635,34	
	Итого по ГИПу: 1 Б.Н.Толмачев		439 543 816,00	145 385 562,64	8 710 635,34	
2 В.В.Новиков						
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
52-126/Д2	КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 1-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НИТОК ОТДЕЛЕНИЯ ГРАНУЛЯЦИИ СОФ СКРУ-2".	30.12.2013	4 260 521,50	1 970 000,00		09.01.2014
52-126/Д3-АСУТП	"ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 1-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НИТОК ОТДЕЛЕНИЯ ГРАНУЛЯЦИИ СОФ СКРУ-2". ПРОЕКТНАЯ И РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	30.04.2015	4 522 132,00	270 000,00	1 287 858,00	10.05.2015
52-126/Д3-РД-1	"ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 1-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НИТОК ОТДЕЛЕНИЯ ГРАНУЛЯЦИИ СОФ СКРУ-2". РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 3 НИТКА.	30.03.2014	7 208 253,00	7 008 253,00		09.04.2014
52-126/Д3-РД-2	"ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 1-3	30.10.2014	7 670 531,00	622 887,00		09.11.2014

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НИТОК ОТДЕЛЕНИЯ ГРАНУЛЯЦИИ СОФ СКРУ-2". РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 1 НИТКА.					
	Итого по заказчику: ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-2		23 661 437,50	9 871 140,00	1 287 858,00	
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
53-22104-РД	"КОРРЕКТИРОВКА СХЕМ ГАЗОМАЗУТОСНАБЖЕНИЯ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ПТВМ-30М №№1,2,3, ПАРОВЫХ КОТЛОВ ГМ-50-14 №4 И ДЕ 25-14 №№5,6 КЦ". СКРУ-3. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	30.09.2013	1 607 619,00	1,00		18.12.2014
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-ВолгаКалий"						
62-12193/1	ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ И ОХРАНОСПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТА: "ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПО ДОБЫЧЕ И ОБОГАЩЕНИЮ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ МОЩНОСТЬЮ 2,3 МЛН, ТОНН В ГОД 95% КСЛ ГРЕМЯЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. РУДНИК".	15.09.2011	750 013,45	350 000,00		25.09.2011
62-12193/Д9-ГВУ	ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПО ДОБЫЧЕ И ОБОГАЩЕНИЮ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ МОЩНОСТЬЮ 2,3 МЛН. ТОНН В ГОД 95% КСЛ ГРЕМЯЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. РУДНИК ГРЕМЯЧИНСКОГО ГОКа. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ГВУ.	15.08.2014	88 465 043,40	2 200 000,00		25.08.2014
62-12193/Д9-ПУЛЬПОПРИГ.	ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПО ДОБЫЧЕ И ОБОГАЩЕНИЮ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ МОЩНОСТЬЮ 2,3 МЛН. ТОНН В ГОД 95% КСЛ ГРЕМЯЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. РУДНИК ГРЕМЯЧИНСКОГО ГОКа. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ГВУ.	15.08.2014	14 238 000,00	1 900 000,00		25.08.2014
62-71221-3	РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: "ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПО ДОБЫЧЕ И ОБОГАЩЕНИЮ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ МОЩНОСТЬЮ 2,3 МЛН. ТОНН В ГОД 95% КСЛ ГРЕМЯЧИНСКОГО	03.03.2015	89 266 863,00	10 530 000,00		13.03.2015

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
	МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.РУДНИК ГРЕМЯЧИНСКОГО ГОКа".					
62-71221/1-2	РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПО ОБЪЕКТУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: "ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПО ДОБЫЧЕ И ОБОГАЩЕНИЮ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ МОЩНОСТЬЮ 2,3 МЛН.ТОНН В ГОД 95% КСЛ ГРЕМЯЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.РУДНИК ГРЕМЯЧИНСКОГО ГОКа".	26.08.2014	2 196 158,00	400 000,00		05.09.2014
Итого по заказчику: ЕвроХим-ВолгаКалий			194 916 077,85	15 380 000,00		
Закрытое акционерное общество "ВНИИ Галургии"						
66-22113/518/суб/9	"ОАО "УРАЛКАЛИЙ". СКРУ-3. ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС. 1-й ЭТАП. УКОСНЫЙ СТАНКОВЫЙ КОПЕР СТВОЛА №4". ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	30.12.2012	500 000,00	500 000,00		09.01.2013
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
95-085-1-1	1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГИДРОЗАКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА.	31.10.2014	15 000 000,00	750 000,00		10.11.2014
95-085/Д1	КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА "ГИДРОЗАКЛАДОЧНЫЙ КОМПЛЕКС РУДНИКА БКПРУ-4" ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	25.08.2014	2 039 386,22	300 000,00		04.09.2014
95-097/3	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ "ОТРАБОТКА ОСТАВШИХСЯ ЗАПАСОВ КАЛИЙНОЙ,МАГНИЕВОЙ И КАМЕННОЙ СОЛЕЙ НА БЫГЕЛЬСКО-ТРОИЦКОМ УЧАСТКЕ ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ (ШАХТНОЕ ПОЛЕ РУДНИКА БКПРУ-4 ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.03.2014	18 442 762,00	17 900 000,00		09.04.2014
95-097/4-1	1 ЭТАП.РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ "ОТРАБОТКА ОСТАВШИХСЯ ЗАПАСОВ КАЛИЙНОЙ, МАГНИЕВОЙ И КАМЕННОЙ СОЛЕЙ НА БЫГЕЛЬСКО-ТРОИЦКОМ УЧАСТКЕ ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ (ШАХТНОЕ ПОЛЕ РУДНИКА БКПРУ-4 ОАО "УРАЛКАЛИЙ").	30.10.2014	19 353 938,00	4 500 000,00		09.11.2014

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
95-105/Д1-РД	КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА "ЗАКЛАДКА ОТРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА 4 И 5 ВОСТОЧНЫХ БЛОКОВ 3 ЮВП РУДНИКА БКПРУ-4 ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.03.2014	2 951 907,00	2 951 907,00		09.04.2014
95-108-ПП	"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛЕТЕВОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ СТВОЛА №4 БКПРУ-4 С ВЫБОРОМ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СФАЗНЫМ РОТОРОМ". ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА.	30.11.2013	1 797 736,00	747 736,00		10.12.2013
95-111/Д1-ИЗ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ГВУ РУДНИКА БКПРУ-4. ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.09.2014	433 349,00		433 349,00	10.10.2014
95-111/Д1-ПД	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ГВУ РУДНИКА БКПРУ-4. ОАО "УРАЛКАЛИЙ". ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	30.03.2015	4 721 657,00	700 000,00		09.04.2015
95-125	РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА СРЕДНЕГО ДРОБЛЕНИЯ И ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ ПОДАЧИ РУДЫ БКПРУ-4. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА НАСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.	10.06.2014	1 089 371,00	600 000,00		20.06.2014
Итого по заказчику: ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-4			65 830 106,22	28 449 643,00	433 349,00	
Итого по ГИПу: 2 В.В.Новиков			286 515 240,57	54 200 784,00	1 721 207,00	
3 Д.В.Поповичев						
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-Усольский калийный комбинат"						
20-12220-ПД	"УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ. ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ РУДНИКА". ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	30.12.2014	97 764 387,29	10 156 606,53		09.01.2015
20-12220-РД	"УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ. ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ РУДНИКА". РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	30.12.2014	94 077 878,81	3 045 489,19		09.01.2015
Итого по заказчику: ЕвроХим-УКК			191 842 266,10	13 202 095,72		
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
51-165/11	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ"РЕКОНСТРУКЦИЯ КАРНАЛЛИТОВОЙ	01.12.2012	1 188 080,00	1 188 080,00		11.12.2012

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
	ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ СКРУ-1 (ЦЕХ № 10). АСПИРИРУЕМОЕ УКРЫТИЕ НА МЕСТЕ ЗАГРУЗКИ ПРИРОДНОГО КАРНАЛЛИТА С КОНВЕЙЕРА ПОЗ.15 В ШНЕКОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ ПОЗ.Р-1".					
51-165/16	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ "РЕКОНСТРУКЦИЯ КАРНАЛЛИТОВОЙ ФАБРИКИ СКРУ-1 (ЦЕХ №10).ЗАМЕНА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОЕКТНОЕ И СХЕМЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПОТОКОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ".	31.12.2014	3 099 188,00	700 000,00		10.01.2015
51-178/8	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ "ВСКРЫТИЕ, ПОДГОТОВКА, ОТРАБОТКА И ЗАКЛАДКА КАРНАЛЛИТОВОГО ПЛАСТА Вк НА НОВО-СОЛИКАМСКОМ УЧАСТКЕ В 3 СП,11 ВП,9 ВП,7ВП,5 ВП СКРУ-1.	30.05.2012	8 377 892,00	7 086 639,00		09.06.2012
	Итого по заказчику: ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-1		12 665 160,00	8 974 719,00		
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
52-117/1/Д1-ПД	"УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ГИДРОЗАКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА РУДНИКА СКРУ-2 ДО 4,3 МЛН.ТОНН В ГОД". ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	30.12.2014	13 706 051,00	1 650 000,00		09.01.2015
52-119/1/Д2-ИЗ	"ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА РУДНИКА СКРУ-2". ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	28.02.2014	1 216 586,00	3 559,00	1 213 027,00	10.03.2014
52-119/1/Д2-ПД	"ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА РУДНИКА СКРУ-2". ОАО "УРАЛКАЛИЙ". ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	30.12.2014	10 935 066,00	8 990 055,00		09.01.2015
52-139-ВНИИГ	РАСЧЕТ КАЧЕСТВЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННОЙ СХЕМЫ ПЕРВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ СИЛЬВИНТОВОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ СКРУ-2.	30.03.2014	365 000,00		365 000,00	09.04.2014
52-139-ПП	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕКТУ "АСУ ТП ОТДЕЛЕНИЯ ОБОГАЩЕНИЯ СОФ СКРУ-2". ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА.	30.03.2014	1 676 778,00	1 676 778,00		09.04.2014
52-147	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВАГОННЫХ ВЕСОВ НА ПП-1 КОМПЛЕКСА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ СОЛИКАМСКОГО КАЛИЙНОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ №2 ОАО "УРАЛКАЛИЙ"	30.04.2014	970 762,00	870 000,00		10.05.2014

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
52-148	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВАГОННЫХ ВЕСОВ НА ПП-2 КОМПЛЕКСА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ СОЛИКАМСКОГО КАЛИЙНОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ №2 ОАО "УРАЛКАЛИЙ"	30.04.2014	776 602,00	730 000,00		10.05.2014
52-157-1	ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ С ПАРАМЕТРАМИ ОТРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛАСТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ШАХТНОГО ПОЛЯ РУДНИКА СКРУ-2.	15.06.2014	1 000 000,00	1 000 000,00		25.06.2014
52-157-2	ОЦЕНКА СРОКА УСТОЙЧИВОГО СОСТОЯНИЯ ВЫРАБОТОК В ЮЖНОЙ ЧАСТИ СОЛИКАМСКОГО УЧАСТКА ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ.	15.07.2014	701 461,00	701 461,00		25.07.2014
52-157-4	РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ ЗАПАСОВ СИЛЬВИНИТА НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПАНЕЛЯХ РУДНИКА СКРУ-2 В ЮЖНОЙ ЧАСТИ СОЛИКАМСКОГО УЧАСТКА ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ"	30.08.2014	18 574 689,00	2 700 000,00		09.09.2014
Итого по заказчику: ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-2			49 922 995,00	18 321 853,00	1 578 027,00	
Закрытое акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"						
60-0314/5/12/2013	РАЗРАБОТКА ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ: "СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ГОКа) НА ТАЛИЦКОМ УЧАСТКЕ ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ. ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС".	17.04.2014	4 216 101,00	3 000 000,00		27.04.2014
60-12223ПД	"СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ГОКа) НА ТАЛИЦКОМ УЧАСТКЕ ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ. ЭТАП 2. СТРОИТЕЛЬСТВО РУДНИКА". ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	30.09.2014	241 053 970,00	77 668 717,00		10.10.2014
Итого по заказчику: ВЕРХНЕКАМСКАЯ КОМПАНИ			245 270 071,00	80 668 717,00		
Итого по ГИПу: 3 Д.В.Поповичев			499 700 492,10	121 167 384,72	1 578 027,00	
4 Д.Ф.Салахиев						
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
2-02119/1-ПД	РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ РП-6 ФОФ БКПРУ-2".	30.04.2014	2 051 304,00	2 051 304,00		10.05.2014
2-02119/1-ПД,РД	РАЗРАБОТКА МЕР ПО УСИЛЕНИЮ ОСНОВАНИЯ ОТКОСА ПО ОБЪЕКТУ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ РП-6 ФОФ БКПРУ-2.	30.04.2014	211 848,44		211 848,44	10.05.2014
2-02119/1-РД	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ РП-6 ФОФ БКПРУ-2.	30.11.2014	2 220 030,56	570 000,00		10.12.2014
2-02139/3	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "ГИДРОЗАКЛАДКА ГАЛИТОВЫХ ОТХОДОВ В РУДНИК БКПРУ-2".	28.02.2014	5 849 458,00	5 849 458,00		10.03.2014
2-02160-РД	РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЪЕКТУ "АСУ ТП ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ, ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ, ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЛОТУРБИННОГО ЦЕХА БКПРУ-2". ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	28.02.2014	1 402 157,00	1 116 832,60	226 544,40	10.03.2014
2-02160/Д1-РД	"АСУ ТП ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ, ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ, ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЛОТУРБИННОГО ЦЕХА БКПРУ-2". РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	28.02.2014	1 764 760,00	1 475 930,00	107 617,00	10.03.2014
2-02161	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕКТУ "ОАО "УРАЛКАЛИЙ". ПОДАЧА РУДЫ С БКПРУ-4 НА БКПРУ-2".	31.03.2014	14 392 411,00	14 392 411,00		10.04.2014
2-02165-РД	"УСТРОЙСТВО ОПЫТНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЕРЕМЫЧКИ В РУДНИКЕ БКПРУ-2". РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	01.06.2014	1 728 827,00		500 093,00	11.06.2014
2-02166/Д1-ИЗ	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ: "УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ГИДРОЗАКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА БКПРУ-2 ДО 2,5 МЛН. ТОНН В ГОД".	28.02.2014	713 665,00		713 665,00	10.03.2014
2-02166/Д1-ОБСЛ	ИНЖЕНЕРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОБЪЕКТУ: "УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ГИДРОЗАКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА БКПРУ-2 ДО 2,5 МЛН. ТОНН В ГОД".	31.05.2014	457 764,00	457 764,00		10.06.2014
2-02166/Д1-ПД	УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ГИДРОЗАКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА БКПРУ-2 ДО 2,5 МЛН. ТОНН В ГОД. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	31.01.2015	8 021 614,00	1 500 000,00		10.02.2015

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
2-02168-РД	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СГУСТИТЕЛЯ ПОЗИЦИИ 73а БКПРУ-2. ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	31.03.2014	400 317,00	350 317,00	50 000,00	10.04.2014
2-02171	"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧИЩЕННЫХ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ И СТОКОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ БКПРУ-2 В ПРОИЗВОДСТВЕ". ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА.	16.05.2014	3 546 897,00	2 430 000,00		26.05.2014
2-02173-ИД	РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПО ОБЪЕКТУ "УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОТГРУЗКИ ГРАНУЛИРОВАННОГО КСЛ ДО 1,5 МЛН.Т. В ГОД" БКПРУ-2. ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	28.02.2014	4 153 000,00		4 153 000,00	10.03.2014
2-02178-РД	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕКТУ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ В РУДНИКЕ БКПРУ-2". РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	01.12.2014	6 288 067,00	500 000,00		11.12.2014
Итого по заказчику: ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-2			53 202 120,00	30 694 016,60	5 962 767,84	
Общество с ограниченной ответственностью Пешеланский гипсовый завод "Декор-1".						
32-12224-ОТР	РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ "ПОДДЕРЖАНИЕ МОЩНОСТИ ПЕШЕЛАНСКОЙ ГИПСОВОЙ ШАХТЫ С ОТРАБОТКОЙ ЗАПАСОВ VIII ПЛАСТА БЕБЯЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГИПСА".	20.01.2014	3 246 539,00	2 595 489,00	245 541,00	30.01.2014
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
51-205/ДЗ-ПД	"ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА КЛЕТЕВОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ СТВОЛА №1 РУДНИКА СКРУ-1". ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	30.04.2014	2 578 448,00	2 578 448,00		10.05.2014
51-205/ДЗ-РД	"ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА КЛЕТЕВОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ СТВОЛА №1 РУДНИКА СКРУ-1". РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	30.12.2014	3 177 041,00	910 000,00		09.01.2015
Итого по заказчику: ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-1			5 755 489,00	3 488 448,00		
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
52-136/Д1-ПД	РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ШАХТНОЙ СТВОЛОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ КЛЕТЕВЫХ	30.08.2014	2 339 861,00	1 000 000,00		09.09.2014

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
	ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК ПУШСип РУДНИКА СКРУ-2".					
Закрытое акционерное общество "ВНИИ Галургии"						
66-1413/575/суб/1-РД	"ШАХТНАЯ СТВОЛОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ КЛЕТЕВОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ СТВОЛА №2-БИС РУДНИКА СКРУ-1". РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	30.04.2014	1 553 051,00	1 156 296,00		10.05.2014
66-1613/590/суб/1/Д 1	ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА ПО ОБЪЕКТУ: "СКИПОВАЯ ПОДЪЕМНАЯ УСТАНОВКА СТВОЛА №2-БИС РУДНИКА СКРУ-1"	28.11.2014	3 405 999,00	600 000,00		08.12.2014
66-22112/518/суб/7	"ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС СКРУ-3. ОАО "УРАЛКАЛИЙ". 1-ЫЙ ЭТАП. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АСОДУ". ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	28.02.2013	2 833 199,00	400 000,00		10.03.2013
Итого по заказчику: ВНИИГ			7 792 249,00	2 156 296,00		
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
95-101/1Д1-РД	"ПРОКЛАДКА РЕЗЕРВНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В КАМЕРЫ БОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ РУДНИКА БКПРУ-4". РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	31.01.2014	12 161 981,00	11 839 098,00		10.02.2014
Итого по ГИПу: 4 Д.Ф.Салахиев			84 498 239,00	51 773 347,60	6 208 308,84	
5 А.П.Шишкин						
95-044/10	РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РАСТВОРЕНИЯ ЛИНИИ А Х(Г) ОФ И СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ БКПРУ-4" ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.12.2013	15 058 570,00	1 900 000,00		09.01.2014
95-044/9	РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ К ПУНКТАМ 5.3,5.5 СНиП 2.03.11-85 "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ" В ЧАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ (С ШАГОМ СТАЛЬНЫХ КОЛОНН 6 МЕТРОВ) ДЛЯ ОБЪЕКТА ОАО "УРАЛКАЛИЙ" БКПРУ-4.ЗДАНИЯ ГЛАВНОГО КОРПУСА Х(30.09.2013	3 686 829,00	212 252,73	2 779 661,02	10.10.2013
95-075/2	РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА	15.01.2012	2 283 098,85	2 283 098,85		25.01.2012

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РЕКОНСТРУИРУЕМОГО КОМПЛЕКСА СКЛАДИРОВАНИЯ ГОТОВОГО ПРОДУКТА (СКЛАДЫ №6, №7) БКРУ-4 ОАО "УРАЛКАЛИЙ".					
95-122-ПД	"УСТАНОВКА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 98% КСЛ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОДУКТА В СУШИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ СОФ БКПРУ-4". ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	30.03.2014	4 011 305,00	4 011 305,00		09.04.2014
95-122/Д1	"УСТАНОВКА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 98% КСЛ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОДУКТА В СУШИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ СОФ БКПРУ-4". ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ.	14.04.2014	94 096,00	1 845,00	92 251,00	24.04.2014
95-122/Д2	РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТНУЮ И РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ОБЪЕКТУ: "УСТАНОВКА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 98% КСЛ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОДУКТА В СУШИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ СОФ БКПРУ-4".	30.06.2014	6 911 528,00	2 250 000,00		10.07.2014
Итого по заказчику: ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-4			44 207 407,85	22 497 599,58	2 871 912,02	
Итого по ГИПу: 5 А.П.Шишкин			32 045 426,85	10 658 501,58	2 871 912,02	
6 А.В.Веренич						
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
3-188/Д1-РД2014	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ "БКПРУ-3. РАСШИРЕНИЕ СОЛЕОТВАЛА. III ОЧЕРЕДЬ. 2 ЭТАП".	30.12.2014	6 044 535,00	2 210 000,00		09.01.2015
3-190/Д2-ПД	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕКТУ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ РЕАГЕНТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОФ БКПРУ-3". ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	28.11.2014	2 875 152,00	950 400,00		08.12.2014
3-197-ИЗ	ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА ОБЪЕКТА "ВОЗВРАТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД С БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (БОС) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ БКПРУ-3.	15.01.2014	2 551 992,00	347 755,00	2 204 237,00	25.01.2014

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
3-197-ПП	ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА ОБЪЕКТА "ВОЗВРАТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД С БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (БОС) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ БКПРУ-3.	30.04.2014	2 538 789,00	2 538 789,00		10.05.2014
3-199/Д1-ПД	РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ГРАНУЛЯЦИИ СОФ БКПРУ-3".	30.09.2014	14 333 400,00	1 470 000,00		10.10.2014
3-199/Д1-РДЗНИТКА	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ГРАНУЛЯЦИИ СОФ БКПРУ-3".	30.10.2014	4 259 449,00	200 000,00		09.11.2014
Итого по заказчику: ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-3			32 603 317,00	7 716 944,00	2 204 237,00	
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
5-002/1Д8-ПД	РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ ОАО "УРАЛКАЛИЙ" ВЕРХНЕКАМСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ. УСТЬ-ЯЙВИНСКИЙ РУДНИК. "ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, ПРИМЫКАЮЩАЯ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ №5 ОТ ПРОМПЛОЩАДКИ УСТЬ-ЯЙВИНСКОГО РУДНИКА ВДОЛЬ МАГИСТРАЛЬНОГО КОНВЕЙЕРА".	31.01.2014	3 388 968,00	3 388 968,00		10.02.2014
5-002/1Д8-РД	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ ОАО "УРАЛКАЛИЙ" ВЕРХНЕКАМСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ. УСТЬ-ЯЙВИНСКИЙ РУДНИК. "ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, ПРИМЫКАЮЩАЯ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ №5 ОТ ПРОМПЛОЩАДКИ УСТЬ-ЯЙВИНСКОГО РУДНИКА ВДОЛЬ МАГИСТРАЛЬНОГО КОНВЕЙЕРА".	30.06.2014	4 091 714,00	500 000,00		10.07.2014
Итого по заказчику: ОАОУРАЛКАЛИЙ			7 480 682,00	3 888 968,00		
Итого по ГИПу: 6 А.В.Веренич			40 083 999,00	11 605 912,00	2 204 237,00	
7 С.В.Дегтерев						
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
2-02040/10-ИД	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ	30.09.2014	1 706 717,00	512 017,00		10.10.2014

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
	СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ: "БКПРУ-2 РАСШИРЕНИЕ СОЛЕОТВАЛА В ЮГО-ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ (3 ОЧЕРЕДЬ).					
2-02040/10-ОВОС	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ: "БКПРУ-2 РАСШИРЕНИЕ СОЛЕОТВАЛА В ЮГО-ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ (3 ОЧЕРЕДЬ).	30.09.2014	1 207 600,00	350 000,00		10.10.2014
2-02040/11-КОНЦЕПЦИЯ	РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ГАЛИТОВЫХ ОТХОДОВ НА СОЛЕОТВАЛАХ ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	31.01.2014	342 588,00	342 588,00		10.02.2014
2-02040/11-ООС	КОРРЕКТИРОВКА РАЗДЕЛА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: "ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ".	31.08.2014	3 525 433,00	700 000,00		10.09.2014
Итого по заказчику: ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-2			6 782 338,00	1 904 605,00		
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
4-103/2/Д1-1	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ (ГТС) ШЛАМОХРАНИЛИЩ СКРУ-1,2,3, ОАО "Уралкалий" В 2013 ГОДУ С ОЦЕНКОЙ УРОВНЯ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ.	30.04.2014	550 000,00	550 000,00		10.05.2014
4-103/2/Д1-2	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ (ГТС) ШЛАМОХРАНИЛИЩ БКПРУ-1,2,3,4 И ВЕРХНЕ-ЗЫРЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ОАО "Уралкалий" В 2013 ГОДУ С ОЦЕНКОЙ УРОВНЯ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ.	30.06.2014	861 312,91	200 000,00		10.07.2014
Итого по заказчику: ОАО УРАЛКАЛИЙ			1 411 312,91	750 000,00		
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
52-090.02-ПД	"РЕКОНСТРУКЦИЯ СОЛЕОТВАЛА СКРУ-2 (РАСШИРЕНИЕ В ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ)".ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	19.10.2012	22 249 751,00	17 418 787,86		29.10.2012
52-090/8Д2-2	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕКТУ: "РАСШИРЕНИЕ СОЛЕОТВАЛА СКРУ-2. I ЭТАП. ПОДДЕРЖАНИЕ МОЩНОСТИ I ОЧЕРЕДИ СОЛЕОТВАЛА". КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РОСТВЕРКАМ И ФУНДАМЕНТАМ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ.	31.03.2014	330 813,00	314 428,00		10.04.2014
52-124	РАЗРАБОТАТЬ МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО	31.08.2014	1 454 435,00	447 435,00		10.09.2014

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
	ОБЪЕКТУ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ СОЛЕОТВАЛА СКРУ-2 (РАСШИРЕНИЕ В ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ).					
	Итого по заказчику: ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-2		24 034 999,00	18 180 650,86		
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
95-051/11-1	РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ НА ОВОС. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.	30.06.2014	1 280 030,00	150 000,00		10.07.2014
95-051/11-2	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ: "РАСШИРЕНИЕ СОЛЕОТВАЛА БКПРУ-4".	31.08.2014	1 493 499,00	550 000,00		10.09.2014
95-051/12-3	ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ.	30.09.2014	2 223 092,00	500 000,00		10.10.2014
	Итого по заказчику: ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-4		4 996 621,00	1 200 000,00		
	Итого по ГИПу: 7 С.В.Дегтерев		37 225 270,91	22 035 255,86		
8 М.В.Скопинов						
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
2-02176-ИД	РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПО ОБЪЕКТУ "ПРОЕКТ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ РАЗРАБОТКИ ЗАПАСОВ СИЛЬВИНИТА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ШАХТНОГО ПОЛЯ РУДНИКА БКПРУ-2 С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ С ЗАКЛАДКОЙ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА"	30.11.2014	4 100 000,00	550 000,00		10.12.2014
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
51-178/8/Д2	"ВСКРЫТИЕ, ПОДГОТОВКА, ОТРАБОТКА И ЗАКЛАДКА КАРНАЛЛИТОВОГО ПЛАСТА Вк НА НОВО-СОЛИКАМСКОМ УЧАСТКЕ В 7 ВП, 5ВП СКРУ-1". РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	28.12.2014	4 987 024,00	500 000,00		07.01.2015
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
52-077	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ "ДОЗАКЛАДКА ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА НА 2,4 СВП (ГОРИЗОНТ -220 м) РУДНИКА СКРУ-2".	31.07.2014	5 493 281,00	2 550 000,00		10.08.2014
52-149	РАЗРАБОТАТЬ РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ОБЪЕКТУ "ВСКРЫТИЕ, ПОДГОТОВКА, ОТРАБОТКА И ЗАКЛАДКА 14 ЮЗП И 15 ЮЗП РУДНИКА СКРУ-2".	31.12.2014	11 644 357,00	3 000 000,00		10.01.2015

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
	Итого по заказчику: ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-2		17 137 638,00	5 550 000,00		
Закрытое акционерное общество "ВНИИ Галургии"						
66-0514/600/суб/1-НАУКА	"ОТРАБОТКА ПЛАСТА Вк В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 1,2,3 СП И В БЛОКАХ 90,92,120,121 РУДНИКА СКРУ-1". ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.	30.01.2014	500 130,00	500 130,00		09.02.2014
66-0614/621/суб/1-1	РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГОРНОГО ОТВОДА ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НОВО-СОЛИКАМСКОГО УЧАСТКА.	27.04.2014	557 925,00	557 925,00		07.05.2014
66-0614/621/суб/1-2	РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГОРНОГО ОТВОДА ЮЖНОЙ ЧАСТИ НОВО-СОЛИКАМСКОГО УЧАСТКА.	27.04.2014	783 141,00	783 141,00		07.05.2014
66-0614/621/суб/1-3	РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГОРНОГО ОТВОДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ НОВО-СОЛИКАМСКОГО УЧАСТКА.	27.04.2014	783 912,00	783 912,00		07.05.2014
66-0914-1	ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ С ПАРАМЕТРАМИ ОТРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛАСТОВ НА ШАХТНОМ ПОЛЕ РУДНИКА СКРУ-1 В ПЕРИОД 2014-2017 ГГ.	31.07.2014	1 500 367,00	1 000 000,00		10.08.2014
66-0914-2	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАКЛАДКИ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА НА ШАХТНОМ ПОЛЕ РУДНИКА СКРУ-1 В ПЕРИОД 2014-2017 ГГ.	30.05.2014	684 940,00	684 940,00		09.06.2014
66-0914-4	РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ ЗАПАСОВ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ СОЛИКАМСКОГО УЧАСТКА И ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НОВО-СОЛИКАМСКОГО УЧАСТКА ВЕРНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ В ПЕРИОД 2014-2017 ГГ."	31.07.2014	22 027 448,00	2 800 000,00		10.08.2014
66-1813/570/суб/1/д 2-ОТ	"ПРОЕКТ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ РАЗРАБОТКИ КАРНАЛЛИТОВОГО ПЛАСТА В С ВЫЕМКОЙ МЕЖДУКАМЕРНЫХ ЦЕЛИКОВ В 201 БЛОКЕ И 2 ВП РУДНИКА СКРУ-1". ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.	30.09.2014	4 062 312,00	2 550 000,00		10.10.2014
66-2113/596/суб/1	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ "ВСКРЫВАЮЩИЕ ВЫРАБОТКИ НОВО-СОЛИКАМСКОГО УЧАСТКА В ПЕРЕДЕЛАХ	23.05.2014	1 808 902,00	1 530 000,00		02.06.2014

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
	ШАХТНОГО ПОЛЯ РУДНИКА СКРУ-1 (КОРРЕКТИРОВКА) ОАО "УРАЛКАЛИЙ".					
	Итого по заказчику: ВНИИГ		32 709 077,00	11 190 048,00		
	Итого по ГИПу: 8 М.В.Скопинов		58 933 739,00	17 790 048,00		
9 И.Н.Фаизов						
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
2-0114-1	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОПРА СТВОЛА № 3 БКПРУ-2, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.08.2014	1 263 441,84	1 000 000,00		09.09.2014
2-0114-3	ПРОВЕДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕИ №17 БКПРУ-2. ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.04.2014	1 049 639,72	1 049 639,72		10.05.2014
2-0114-5	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА НА БКПРУ-2. ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.04.2014	1 500 230,97	1 500 230,97		06.09.2014
2-0214-1	РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КМД ПО ГЛАВНОМУ КОРПУСУ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ В ОСЯХ Г-Д/1-21 БКПРУ-2, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	31.03.2014	642 240,00	642 240,00		30.06.2014
2-0214-2	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СКЛАДА ГОТОВОГО ПРОДУКТА №3, БКПРУ-2 ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	15.08.2014	1 576 340,00	200 000,00		25.08.2014
2-0214-3	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГЛАВНОГО КОРПУСА СОФ В ОСЯХ К-Л/1-21 НА БКПРУ-2, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.07.2014	1 739 573,00	1 091 188,00		09.08.2014
2-0214-4	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕИ № 18 НА БКПРУ-2, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.05.2014	255 410,52	150 000,00		09.06.2014
2-0214-7	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО	30.04.2014	499 557,00	499 557,00		10.05.2014

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
	ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕИ №22 БКПРУ-2. ОАО "УРАЛКАЛИЙ".					
	Итого по заказчику: ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-2		8 526 433,05	6 132 855,69		
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
3-0114-2	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНОЙ ГАЛЕРЕИ СКЛАДА ГОТОВОГО ПРОДУКТА №3 НА БКПРУ-3, ОАО "Уралкалий".	30.09.2014	261 420,47	50 000,00		10.10.2014
3-0214-2	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ здания СУШИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ В ОСЯХ А-С/10-29 БКПРУ-3, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.07.2014	1 729 509,00	1 600 000,00		09.08.2014
3-0214-3	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ здания ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ В ОСЯХ В-Г/1-31 НА БКПРУ-3. ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.08.2014	2 574 618,00	500 000,00		09.09.2014
3-0214-5	РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ НА БКПРУ-3, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.05.2014	357 355,99	344 137,00		09.06.2014
3-0214-6	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНОЙ ГАЛЕРЕИ СКЛАДА ГОТОВОГО ПРОДУКТА №3 НА БКПРУ-3, ОАО "Уралкалий"	30.09.2014	302 905,00	50 000,00		10.10.2014
	Итого по заказчику: ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-3		5 225 808,46	2 544 137,00		
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
4-1713/Д1	АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ зданий И СООРУЖЕНИЙ (ОБЪЕКТОВ) ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	31.12.2014	2 000 000,00	1 275 096,19		10.01.2015
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
51-0114-10	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО	31.07.2014	461 829,79	300 000,00		10.08.2014

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
	СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ ТОКАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РМЦ СКРУ-1, ОАО "Уралкалий".					
51-0114-2	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОГО ПЕРЕХОДА №2 ОТ АБК ДО ГЛАВНОГО КОРПУСА ГАЛУРГИЧЕСКОЙ ФАБРИКИ СКРУ-1, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.04.2014	495 524,48	495 524,48		10.05.2014
51-0114-3	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФАБРИКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СОЛИ В ОСЯХ 4-7, СКРУ-1 ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	31.05.2014	1 837 626,41	1 200 000,00		10.06.2014
51-0114-5	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БОМБОУБЕЖИЩА НА СКРУ-1, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	31.07.2014	244 105,31	50 000,00		10.08.2014
51-0114-6	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ХОЛОДНОГО СКЛАДА ПП №3 В ОСЯХ 1-5 НА СКРУ-1, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.04.2014	245 851,65	245 851,65		10.05.2014
51-0214-1	РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КМД ПО ГАЛЕРЕЕ №5 СКРУ-1, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.03.2014	275 200,00	275 200,00		09.04.2014
Итого по заказчику: ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-1			3 560 137,64	2 566 576,13		
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
52-0114-1	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГЛАВНОГО КОРПУСА СОФ В ОСЯХ 16-22 СКРУ-2. ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	31.03.2014	2 650 590,29	1 600 000,00		10.04.2014
52-0114-3	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕИ №3 НА СКРУ-2, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.04.2014	1 295 326,26	1 295 326,26		10.05.2014

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
52-0114-4	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕИ №1 НА СКРУ-2, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.04.2014	1 051 821,65	1 051 821,65		10.05.2014
52-0114-5	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕИ №2 НА СКРУ-2, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.04.2014	1 051 821,65	1 051 821,65		10.05.2014
52-0114-6	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕГРУЗОЧНОГО УЗЛА №1 НА СКРУ-2, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.04.2014	1 058 400,00	1 058 400,00		10.05.2014
52-0214-1	РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КМД ПО ТЕПЛОМУ ПЕРЕХОДУ ИЗ АБК ФАБРИКИ В ГЛАВНЫЙ КОРПУС ФАБРИКИ СКРУ-2, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	31.03.2014	61 820,00	61 820,00		10.04.2014
Итого по заказчику: ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-2			7 169 779,85	6 119 189,56		
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
53-0114-1	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ВЕНТИЛЯТОРОВ ГВУ СКРУ-3, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.04.2014	360 420,04	360 420,04		10.05.2014
53-0114-2	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ ГАЛЕРЕИ №6 СКРУ-3. ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.06.2014	1 219 133,00	300 000,00		10.07.2014
53-0114-4	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТЕРНОГО КАНАЛА СКЛАДА РУДЫ №1 В ОСЯХ 2-18 НА СКРУ-3. ОАО "Уралкалий".	30.09.2014	592 414,05	50 000,00		10.10.2014
53-0214-1	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО	30.04.2014	376 805,29	376 805,29		10.05.2014

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
	ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ КОС-700 НА СКРУ-3, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".					
53-0214-3	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФУНДАМЕНТА ПОДЪЕМНЫХ МАШИН СТВОЛА №2 СКРУ-3, ОАО "Уралкалий".	29.08.2014	168 906,06	50 000,00		08.09.2014
53-0214-8	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕГРУЗОЧНОГО УЗЛА №5 НА СКРУ-3, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	28.02.2014	362 014,00	362 014,00		10.03.2014
Итого по заказчику: ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-3			3 079 692,44	1 499 239,33		
Закрытое акционерное общество "ВНИИ Галургии"						
66-2013/587/суб/1-2	"ОАО "Уралкалий". СКРУ-3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СКИПОВЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК СТВОЛА №1". ВЫПОЛНИТЬ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ПРОИЗВЕСТИ ОЦЕНКУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НАДШАХТНОГО ЗДАНИЯ СТВОЛА №1.	06.06.2014	767 279,63	767 279,63		16.06.2014
66-2013/587/суб/1-3	"ОАО "Уралкалий". СКРУ-3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СКИПОВЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК СТВОЛА №1". ВЫПОЛНИТЬ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ПРОИЗВЕСТИ ОЦЕНКУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОПРА СТВОЛА №1.	06.06.2014	1 040 380,77	300 000,00		16.06.2014
Итого по заказчику: ВНИИГ			1 807 660,40	1 067 279,63		
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						
95-0214-2	РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕГРУЗОЧНОГО УЗЛА №1 НА БКПРУ-4, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	30.06.2014	400 602,33	150 000,00		10.07.2014
Итого по ГИПу: 9 И.Н.Фаизов			31 770 114,17	21 354 373,53		
АН						
Открытое акционерное общество "Уралкалий"						

Номер договора	Наименование заказчика и договора	Срок окончания работ	Стоимость по договорной цене	Незавершенное производство		Срок сдачи
				собственными силами	субподрядчики	
4-1013/Д1	АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА БКПРУ-1,БКПРУ-2,БКПРУ-3,БКПРУ-4,СКРУ-1,СКРУ-2,СКРУ-3, УСТЬ-ЯЙВИНСКИЙ РУДНИК ОАО "УРАЛКАЛИЙ".	31.12.2014	11 000 000,00	4 760 153,97		10.01.2015
М.Б.Киселева						
Общество с ограниченной ответственностью "СТАРКО и К"						
7-0313	РАЗМНОЖЕНИЕ И ПЕРЕПЛЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.	30.12.2013	10 000,00	3 543,00		09.01.2014
Итого по ГИПу: М.Б.Киселева			10 000,00	3 543,00		
Всего :			1 521 326 337,60	460 734 866,90	23 294 327,20	